

## АНЕКС IX УГОВОРА

Закључен између

1. Општине Лајковац, Општинске управе Лајковац, Омладински трг број 1, Матични број: 07353154, ПИБ: 101343119, коју заступа начелник Љубица Новаковић, дипл.правник ( у даљем тексту: Наручилац) и
2. "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40, Матични број: 20273178, ПИБ: 104924445, кога заступа директор Александар Обрадовић, (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ АНЕКСА: Измена вредности уговора услед обрачуна вишкова и мањкова радова на изградњи затвореног базена у Лајковцу и продужење рока за извршење уговорне обавезе

Члан 1.

Споразумне стране сагласно констатују:

- Да је дана 10.05.2016. године закључен уговор о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу заведеном под бројем 1628/16 по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 1/2016 између ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор).
- Да је дана 30.11.2016. године донета Одлука о престанку рада, постојања и брисања из регистра привредних субјеката ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац, и преузимању имовине, права, обавеза и послова ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, Лајковац на општину Лајковац ( у даљем тексту: Одлука), број: 06-115/16-II од 30.11.2016.године, на основу које од 01.12.2016. године, сва права, обавезе и имовина и послове овог Јавног предузећа преузима општина Лајковац, у својству оснивача.
- Да је дана 11.01.2017. године закључен Анекс уговора број 404-4/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Општинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за промену Наручиоца.
- Да је дана 10.07.2017. године закључен Анекс I уговора број 352-74/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Општинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.

- Да је дана 07.08.2017. године закључен Анекс II уговора број 410-515/2017-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за вишкове радова на изградњи затвореног базена.
- Да је дана 10.10.2017. године закључен Анекс III уговора број 404-217/IV-17 о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је дана 10.01.2018. године закључен Анекс IV уговора број 404-28/IV-18 о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за вишкове радова на изградњи затвореног базена и продужење рока.
- Да је дана 25.04.2018. године закључен Анекс V уговора број 404-144/IV-18 о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је дана 31.05.2018. године закључен Анекс VI уговора број 404-179/2018-IV о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је дана 12.06.2018. године закључен Анекс VII уговора број 404-233/IV-18 и број 1621/18 од 12.06.2018. године о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за продужење рока.
- Да је дана 01.10.2018. године закључен Анекс VIII уговора број 404-379/IV-18 и број 3263/18 од 01.10.2018. године о извођењу радова Израда пројектне документације и изградња затвореног базена у Лајковцу по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између Општине Лајковац Оштинске управе Лајковац, Лајковац, Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул.Карађорђева бр.40 ( у даљем тексту: Уговор) за продужење рока

- Да је дана 04.12.2018. године Извођач уредно доставио захтев за Анекс уговора за вишкове-мањкове радова за извођење радова Изградње затвореног базена у Лајковцу и за продужење рока за извршење уговорне обавезе број 404-433/IV-18 од 04.12.2018. године (заведен код Наручиоца) потписан и оверен од стране Извођача и надзорног органа.

#### Члан 2.

Овим Анексом се обавезује Извођач радова да ће извести вишак-мањак радова на основу јединичних цена Прегледа вишкова-мањкова количина које су потписали и оверили извођач и надзорни орган као и на основу захтева за Анекс уговора за вишкове-мањкове радова о извођењу радова Изградње затвореног базена у Лајковцу и за продужење рока за извршење уговорне обавезе број: 404-433/IV-18 од 04.12.2018. године.

Рок за извршење уговорне обавезе продужава се до 20.01.2019. године.

#### Члан 3.

Вредност вишкова радова из Члана 2. овог анекса уговора утврђена је на основу јединичних цена и укупно износи **8.513.756,65** динара без ПДВ, односно мањак радова износи **13.812.747,26** динара без ПДВ-а, што проузрокује умањење вредности уговора за **5.298.990,61** динара без ПДВ-а, односно **6.358.788,73** динара са ПДВ-ом.

#### Члан 4.

Укупна вредност уговора мења се и гласи:  
**232.527.226,07** динара без ПДВ-а односно **279.032.671,29** динара са ПДВ-ом.

#### Члан 5.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

#### Члан 6.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.



Alex Engineering & Construction д.о.о.  
Београд

